



EMAS  
n. IT - 001687

## Comune di Chieti

(V Settore - Servizio Politiche Ambientali)

Certificazione UNI-ISO 14001 IT 130053 EMS



DETERMINAZIONE N° ..... **233**

e ]

DEL **15 MAR. 2016**

Reg. VII Settore Prot. n° **66/VII**

del 08.03.2016

**OGGETTO** : *intervento di caratterizzazione ambientale delle zone agricole e delle zone industriali libere individuate nell'ordinanza sindacale n. 542 del 29.10.08. C.U.P. "E72D11000050004".*  
**Approvazione progetto e perizia di variante suppletiva in corso d'opera n. 2 ai sensi art. 132, C. 1, lett. c) ed e-bis) d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., nell'ambito della spesa approvata.**  
**Rideterminazione Q.E. e variazione impegni dei lavori appaltati all'A.T.I. Laser Lab s.r.l. - Sonedile s.r.l (C.I.G.: 3320272720).**  
**Riconoscimento oneri professionali per perizia di variante n. 2 affidata al R.T.P. S.A. di Tornatore S. & C. s.n.c. - dott. Ing. Gianluca Longo (C.I.G.: 0366099273).**

### IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

**Premesso:**

- **che** con determinazione dirigenziale n. 220 del 10.02.2010, a seguito dell'espletamento di apposita gara aperta, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo" con sede in Giarre (CT) l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, oltre che per la direzione dei lavori, l'elaborazione del documento di analisi di rischio sanitario-ambientale ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/06 e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs n. 81/08. Tale affidamento ha comportato un impegno di spesa complessiva di € 46.952,21, imputata al capitolo 16920/1 (codice Siope 1583) del bilancio 2009 - residui 2008, giusta determina n. 4373 del 31.12.2008;
- **che** con Determina n. 1913 del 11.07.2011 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto e con Determina n. 2107 dell'8.10.2012 è stato aggiornato il Q.E. ammontante a complessivi € 340.058,85, di cui € 252.136,38 per lavori a base di gara ed € 5.948,74 per oo.ss. non soggetti a ribasso;
- **che** con delibera di C.C. n. 446 del 28.11.2012 è stato aggiornato il Programma Triennale delle OO.PP. 2012/2014 unitamente all'Elenco Annuale 2012, comprendendovi l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 340.058,85;
- **che** con Determina Dirigenziale n. 1519 del 05.09.2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al Piano di Caratterizzazione approvato all'ATI Laser Lab s.r.l. con sede in Chieti - Sonedile s.r.l. con sede in Teramo ed è stato approvato il seguente Q.E.:

01.	a) Importo netto lavori di caratterizzazione (indagini dirette e indirette)	€ 118.159,00
	b) Oneri sicurezza:	€ 5.948,74
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 124.107,74</b>
02.	Somme a disposizione:	
	a) IVA lavori, voci 1.a e 1.b (21%)	€ 26.062,63
	b) Incentivi progettazione e RUP- art. 92, c. 5, d.lgs	

163/06 e s.m.i.	€	5.161,70	233
c) Spese generali d'appalto, stampe	€	1.000,00	
d) Spese generali d'appalto, pubblicità gara (di cui importo di € 2.117,49 già liquidato con determina n. 955 del 21.06.13)	€	6.000,00	
e) Spese generali d'appalto, contributo AVCP	€	225,00	
f) Oneri conferimento a discarica	€	2.000,00	
g) Imprevisti 5%	€	6.205,39	
h) Iva su imprevisti voce 2.g (21%)	€	1.303,13	
i) Economie d'asta	€	167.993,26	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 215.951,11</b>	
<b>Importo complessivo</b>		<b>€ 340.058,85</b>	

- **che** la spesa di € 340.058,85 è stata imputata al titolo 2, cod. int. 02090101, "Bonifica Siti Comunali" - cap. 22300 bil. 2012 (cod. Siope 1306), gestione residui, giusta determina n. 1519 del 05.09.2013 e, precisamente per €1.459,52 all'impegno n. 95/3992/03, per € 224.875,00 all'impegno n. 96/3931/04 e per € 113.724,33 all'impegno n. 97/4527/04;

- **che** nel corso dei lavori, con nota dell'8.10.2014, reg. al prot. n. 60220 del 23.10.14, la Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, ha inoltrato all'Ente Appaltante richiesta di autorizzazione per procedere alla redazione della perizia di variante e suppletiva n° 1 al fine di apportare modifiche derivanti da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto;

- **che** con nota prot. 60446 del 24.10.2014, a seguito valutazione ed accertamento da parte del RUP, ai sensi dell'art. 161, c. 7, del dpr 207/10, sono state riconosciute le cause di non prevedibilità e i presupposti che consentono la variante e rilasciata autorizzazione alla Direzione dei lavori per la presentazione della perizia di variante e suppletiva n. 1;

- **che** con nota prot. n. 8718 del 18.02.2015 il R.U.P. ha trasmesso la propria relazione ex art. 161, c. 10, del DPR n. 207/2010, contenente l'approvazione di detta perizia di variante e suppletiva n° 1, comportante una maggiorazione del contratto a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori contenuta nel 5% dell'importo originario del contratto ai sensi dell'art. 132, c.3, terzo periodo, del d.lgs 163/06;

- **che** con relazione trasmessa a mezzo PEC in data 17.03.15, acquisita al prot. n. 14005 del 18.03.15, la direzione dei lavori ha comunicato i risultati delle indagini ambientali investigative, previste in progetto per le aree esterne ed adiacenti i siti di discarica già individuati ed oggetto di intervento di caratterizzazione ambientale, da cui si rilevano ulteriori siti di discarica originariamente non individuati e che necessitano di caratterizzazione ambientale, rappresentando, quindi, la necessità di procedere alla redazione di una 2<sup>a</sup> variante, ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettere c ed e-bis del Dlgs 163/2006, con la caratterizzazione delle nuove aree individuate, con particolare riferimento a quelle poste in contiguità alle aree di discarica già riconosciute ed oggetto di caratterizzazione nell'ambito del presente intervento;

- **che** con nota prot. n. 14662 del 20.03.2015 il R.U.P. ha trasmesso una relazione integrativa ex art. 161, c.10, del DPR n. 207/10, evidenziando la necessità di una rimodulazione del Quadro Economico per tener conto di una seconda variante in c.o. da approvare nei termini di legge;

- **che** con Determina dirigenziale n. 940 del 10.07.2015 è stata approvata la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva e, nell'ambito del costo complessivo dell'intervento approvato, prenotata la spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla 2<sup>a</sup> perizia di variante, ridefinendo il Q.E. come segue:

<b>LAVORI PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO</b>		
<b>(53,137%)</b>		€ 124.337,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.948,74
<b>IMPORTO LAVORI CONTRATTO</b>		<b>€ 130.286,68</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE

1. Imprevisti	€	128.000,00
2. I.V.A. su lavori (22%)	€	28.663,07
3. I.V.A. su imprevisti (22%)	€	28.160,00
4. Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	5.161,70

5. Spese generali d'appalto, stampe	€	1.000,00
6. Spese di appalto, pubblicità gara (IVA compresa) (*)	€	4.313,62
7. Spese generali d'appalto, contributo AVCP (*)	€	225,00
8. Conferimento a discarica (lavori e somministrazioni su fattura ai sensi dell'art. 186 del DPR n. 207/2010), imponibile	€	6.072,00
9. I.V.A. 22% su conferimenti voce h	€	1.335,84
10. Economie d'asta	€	6.840,94

233

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 209.772,17 € 209.772,17

**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 340.058,85**

- **che** a seguito verifica da parte del RUP delle cause, delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità a norma dell'art. 132, c. 1, del codice, con nota prot. 37679 del 17.07.2015 la Direzione Lavori è stata autorizzata per l'elaborazione e la presentazione della 2<sup>a</sup> perizia di Variante e suppletiva, previa trasmissione, nel termine di 10 gg., della dichiarazione di consenso ex art. 311, c. 4, DPR n. 207/10, stante il superamento del quinto d'obbligo;
- **che** con nota prot. 37663 del 17.07.2015, conformemente a quanto previsto dal comma 13 dell'art. 161 del DPR n. 207/10, è stata fatta richiesta all'appaltatore di presentazione, nel termine di gg. 10, della dichiarazione di accettazione alla prosecuzione dell'appalto per le opere proposte in variante con l'impegno a sottoscrivere apposito contratto aggiuntivo;
- **che** la Direzione Lavori con nota in data 27.07.15 ha prodotto la dichiarazione di consenso ex art. 311, c. 4, del DPR n. 207/10, accettando, per la variante proposta, la tariffa professionale determinata in base ai prezzi originari definiti col ribasso contrattuale e con l'impegno a sottoscrivere apposito contratto aggiuntivo;
- **che** l'A.T.I. "Laser Lab S.r.l. - Sonedile S.r.l.", con nota del 24.07.15, assunta in pari data al prot. n. 38819, ha fatto pervenire la propria accettazione alla prosecuzione dell'appalto per le opere di cui alla variante n. 2, di importo superiore al V del contratto in essere con gli stessi prezzi del contratto originario e con l'impegno alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto principale;
- **che** a seguito dell'accertamento dello stato di contaminazione delle acque sotterranee in tutti i sondaggi, l'Arta di Chieti, con nota prot. 6469 del 09/09/2015, ha invitato il Comune ad adottare ulteriori misure di prevenzione; che, a tal fine, la Direzione lavori propone, ad integrazione delle misure adottate con l'ordinanza sindacale n. 542/2008, l'installazione, nell'area oggetto d'indagini ambientali, di apposita segnaletica con i divieti imposti dalla stessa ordinanza. Per tale opera è stata prevista la somma di € 9.004,29, oltre iva 22%, per complessivi € 10.985,23 da eseguirsi in economia a mezzo ditta in possesso di idonea qualificazione;
- **che** il progetto di Variante al Piano della Caratterizzazione in oggetto è stato acquisito da questo Settore in data 15.10.15 al prot. n. 54042, integrato con la trasmissione digitale degli elaborati progettuali a mezzo PEC in data 24-26-28/10/2015 e 01/11/2015;
- **che** il progetto di variante è stato sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi in data 19.11.2015 e sono stati acquisiti i relativi pareri e n.o. prescritti dalle norme vigenti;
- **che** in sede di Conferenza dei Servizi sono state date prescrizioni che hanno comportato la revisione della tabella degli analiti da ricercare e a rivedere il computo nell'ambito della somma approvata; conseguentemente con nota PEC in data 03.12.2015 la Direzione Lavori ha fatto pervenire gli elaborati aggiornati con le variazioni richieste dalla CdS;

**Visto** il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V;

**Visto** l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che assegna definitivamente le competenze ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

**Rilevato** che il Progetto di Variante al Piano in oggetto si riferisce ai seguenti siti:

- "Area 1 - adiacente Fin Bell", della superficie di 53.562 mq (al netto delle superfici di caratterizzazione da parte di Terna SpA); particelle catastali individuate nell'elaborato n. 03\_V-2015, nel PRG in parte con destinazione agricola e in parte con destinazione industriale;

- "Area 6 – Adiacente Megalò (Parco Fluviale)" – *Indagini preliminari*, della superficie di 59.534 mq; particelle catastali individuate nell'elaborato n. 03\_V-2015;

... che le aree inserite nel Progetto di caratterizzazione ambientale in oggetto insistono tutte nel Sito d'Interesse Regionale (*S.I.R. Chieti Scalo*) approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 121 del 01.03.2010 (*BURA s.s. n. 15 del 02.04.2010*) e successiva adozione Linee Guida di cui alla DGR n. 234 del 04.04.2011 (*BURA s.s. n. 25 del 15.04.11*), in cui vige l'obbligo di presentazione del Piano di Caratterizzazione ambientale;

... che nessuno dei proprietari delle aree ha presentato un progetto di caratterizzazione ambientale e che gli interventi di cui al titolo V della parte IV del d.lgs 152/06, in base a quanto previsto dall'art. 253, costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250;

**Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi del 19.11.2015 durante la quale si è proceduto all'esame e approvazione del progetto di variante;

233

**Dato atto** che l'attuazione del Progetto non comporta espropriazione ed occupazione definitiva delle aree. I proprietari delle aree saranno preventivamente avvisati delle date d'esecuzione delle indagini e le aree occupate temporaneamente previa notifica di apposito decreto;

... che ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d.lgs 152/06 l'autorizzazione all'esecuzione del piano della caratterizzazione delle aree, a seguito approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione stessa, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione e che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, l'approvazione ed autorizzazione all'esecuzione di tale progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

**Visto** il contenuto del progetto stesso che determina in ogni dettaglio le indagini ambientali da realizzare ed il relativo costo e che è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare il progetto, nel suo complesso, rispetta quanto prescritto dalla vigente normativa di cui al D.lgs 163/06 e relativo Regolamento;

**Visto** il verbale in data 19.11.2015 col quale il R.U.P. ha proceduto, in contraddittorio col progettista, alla validazione del progetto di variante;

**Ritenuto** necessario dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo di variante, in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dai tecnici incaricati e costituito dai seguenti elaborati progettuali, in atti:

01 – 02 Relazione Generale - Piano di Indagine;

03\_H-2015 Criticità 1:5.000;

03\_L1-2015 Planimetrie Catastali 1:1.000;

03\_L2-2015 Planimetrie Catastali 1:1.000;

03\_L3-2015 Planimetrie Catastali 1:1.000;

03\_L4-2015 Planimetrie Catastali 1:1.000;

03\_L5-2015 Planimetrie Catastali 1:1.000;

03\_L6-2015 Planimetrie Catastali 1:1.000;

03\_N-2015 Inquinamento 1:5.000;

03\_P1-2015 Ricostruzione topografica 1:1.000;

03\_P2-2015 Ricostruzione topografica 1:1.000;

03\_P3-2015 Ricostruzione topografica 1:1.000;

03\_Q1-2015 Indagini 2014-2015 1:1.000;

03\_Q2-2015 Indagini 2014-2015 1:1.000;

03\_Q3-2015 Indagini 2014-2015 1:1.000;

03\_Q4-2015 Indagini 2014-2015 1:1.000;  
 03\_T1-2015 Indagini 2014-2015 su catastali 1:2.000;  
 03\_T2-2015 Indagini 2014-2015 su catastali 1:2.000;  
 03\_U1-2015 Segnaletica Ord. 542/08 1:5.000;  
 03\_U2-2015 Segnaletica Ord. 542/08 su Google earth 1:5.000;  
 03\_V-2015 Elenco particellare delle aree comprese nel progetto di variante;  
 04 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Elaborati contabili:

01 Relazione Tecnica e Q.E.;  
 02 Computo metrico e quadro economico;  
 02.A Computo Oneri della Sicurezza;  
 03 Quadro di Raffronto;  
 04 Elenco Prezzi Unitari;  
 Verbale Nuovi Prezzi;  
 Schema contratto aggiuntivo;  
 Giornale dei Lavori – Copia Conforme.

Gli elaborati sopra elencati si intendono approvati con le modifiche apportate a seguito delle prescrizioni date dalla Conferenza dei Servizi in data 19.11.2015 e dal R.U.P. in sede di validazione del progetto;

**Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 12.12.13 – reg. in Chieti il 20.12.13, rep. 1333;

**Considerato** che la Variante in c.o. n. 2 proposta viene motivata sia dal miglioramento e funzionalità dell'intervento che da obiettive esigenze derivanti da rinvenimenti di rifiuti non prevedibili al momento della stipula del contratto, riguardanti un procedimento di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte IV, Tit. V, del D.lgs n. 152/06, e, pertanto ammissibile ai sensi ex art. 132, comma 1, lett. c) ed e-bis) del Codice Appalti;

**Rilevato** che, come sopra indicato, la Perizia di Variante e Suppletiva comporta un aumento contrattuale superiore al V d'obbligo sia per i lavori che per le spese tecniche mentre, come emerge dal quadro economico, la spesa complessiva dell'intervento è contenuta in quella approvata;

**Dato atto:**

- **che** il C.U.P. relativo al progetto d'intervento in oggetto è "E72D11000050004";
- **che** il C.I.G. relativo all'affidamento dei lavori è "3320272720";
- **che** il C.I.G. relativo all'affidamento dell'incarico tecnico è "0366099273";
- **che** l'A.T.I. "Laser Lab s.r.l. – Sondedile s.r.l." risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, giusti D.U.R.C. on line, emessi rispettivamente dall'INAIL in data 03.03.2016 – doc. prot. 2774500, con validità al 01.07.2016, e in data 02.03.2016 – doc. prot. 2732306, con validità al 30.06.2016, in atti;
- **che** il R.T.P. "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo" risulta in regola con la posizione contributiva, giusti DURC rilasciati dall'EPAP in data 25.11.15 coi nn. 00532572015 – 00532622015 - 00532652015, in atti;
- **che**, sulla base di quanto verificato dal R.U.P., la variante:
  - non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel relativo quadro economico;
  - deriva da obiettive esigenze derivanti da rinvenimenti di rifiuti non prevedibili al momento della stipula del contratto e riguarda un procedimento di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte IV, Tit. V, del D.lgs n. 152/06;
  - determina un aumento dell'importo contrattuale superiore al V d'obbligo, ammissibile ai sensi dell'art. 132, c.1, lett. c) ed e-bis, del d.lgs 163/06, che trova copertura nella somma a disposizione stanziata per l'esecuzione dell'opera;
  - comprende la formazione di nuovi prezzi non previsti nel progetto, determinati nel rispetto dell'art. 163 del DPR n. 207/10, con riferimento alla data dell'offerta e con assoggettamento del ribasso d'asta;

- contiene il verbale di concordato nuovi prezzi col contraddittorio con l'Impresa e l'approvazione del R.U.P.;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'incarico professionale di variante è ammissibile ai sensi ex art. 311, c. 4, del dpr n. 207/2010 e gli oneri professionali spettanti sono stati determinati dal RUP prendendo a base la tariffa professionale vigente alla data dell'affidamento, l'importo complessivo di progetto ai fini della determinazione delle aliquote e con la decurtazione del ribasso d'asta;

**Visto** lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 161, c. 4, del DPR n. 207/2010, col quale, a conferma di quanto già dichiarato, la stessa ditta si impegna ad eseguire anche i lavori suppletivi previsti nella perizia di variante in c.o. n. 2 alle stesse condizioni contrattuali, per l'importo aggiuntivo netto di euro € **104.005,11**, oltre Iva 22%, così **per complessivi € 126.886,23**;

**Considerato** che l'approvazione della variante suppletiva in c.o. in oggetto comporta il riconoscimento degli oneri professionali ai tecnici incaricati e che il relativo incarico è ammissibile ai sensi ex art. 311, c. 4, del dpr n. 207/2010;

... che gli oneri professionali spettanti sono stati determinati dal RUP prendendo a base la tariffa professionale vigente alla data dell'affidamento, l'importo complessivo di progetto ai fini della determinazione delle aliquote e con la decurtazione del ribasso d'asta;

... che l'importo professionale così determinato ammonta a € 12.711,88, al netto del ribasso d'asta del 43,34% e comprensivo di CNPAIA, oltre IVA, come dettagliatamente riportato nella parcella, per **complessivi € 15.508,49**;

233

**Rilevato** che con la Determina dirigenziale n. 940 del 10.07.2015, in sede di approvazione della perizia suppletiva n°1, non si è tenuto conto che sulle somme del contratto principale occorre aggiornare gli impegni iva a causa della variazione dell'aliquota al 22%, così rideterminata dal 1° ottobre 2013 a norma del d.l. n. 76/2013, conv. in legge n. 99/2013. Tale differenza IVA sulla somma residua del contratto principale è di € 664,34, così risultante: differenza aliquota 1% x € 124.107,74 (importo contratto principale) - € 576,74 (differenza aliquota già impegnata col 1° SAL); ... che per mero errore di trascrizione nel Q.E. rimodulato con la richiamata Det. n. 940/2015 è stata indicata la somma di € 4.313,62 anziché € 4.304,24 in relazione alle spese di pubblicità gara già liquidate con 955/2013 e 2682/2013;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione del progetto e della perizia di variante e suppletiva in oggetto e alla conseguenziale rideterminazione del quadro economico della spesa relativa all'appalto in essere per tener conto della variazione degli impegni in relazione alle necessità impreviste sopra evidenziate, oltre che per aggiornare gli impegni iva;

**Accertata** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000;

**Visto** il d.lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;


**Visto** il d.p.r. 05.10.2010, n. 207;

**Visto** il d.lgs n. 118/2011, integrato con d.lgs n. 126/2014;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Progetto e la Perizia di Variante n° 2, relativa ai lavori di caratterizzazione ambientale sopra menzionati, redatti dalla Direzione Lavori

---

 V Settore – Servizio Politiche Ambientali - Via Delle Robinie, 5. Cod.Fisc. 00098000698  
 Tel. 0871-341467 - Fax 0871-341488 – P.E.C.: settore7@pec.comune.chieti.it  
 Sito web: [www.comune.chieti.gov.it](http://www.comune.chieti.gov.it)

R.T.P. "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo", approvando conseguentemente il nuovo **quadro economico** che tiene conto della rimodulazione degli impegni delle somme a disposizione per far fronte ai nuovi oneri come segue:

<b>LAVORI al netto del ribasso del 53,137% (compreso 1<sup>a</sup> perizia di variante suppletiva)</b>	€ 124.337,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (4,84459 % DI € 122.791,46)	€ 5.948,74

**IMPORTO LAVORI CONTRATTO** € **130.286,68**

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 53,137% - 2 <sup>a</sup> perizia di variante	€ 101.292,03
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.713,08

**IMPORTO LAVORI DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO** € **104.005,11**

**IMPORTO TOTALE LAVOI DI CONTRATTO 2<sup>a</sup> PERIZIA SOMME A DISPOSIZIONE** € **234.291,79**

1. Imprevisti	€ -
2. Lavori in economia - Segnaletica ord. 542 del 29,10,2008 - oo.ss. inclusi	€ 9.004,29
3. I.V.A. su lavori di contratto (22% )	€ 28.663,07
4. I.V.A. su lavori di atto aggiuntivo (22% )	€ 22.881,12
5. I.V.A. su lavori in economia (22% )	€ 1.980,94
6. Competenze tecniche	€ 12.711,88
7. I.V.A. su competenze tecniche (22% )	€ 2.796,61
8. Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 5.161,70
9. Spese generali d'appalto, stampe	€ 1.000,00
10. Spese di appalto, pubblicità gara (IVA compresa) <sup>(*)</sup>	€ 4.304,24
11. Spese generali d'appalto, contributo AVCP <sup>(**)</sup>	€ 225,00
12. Oneri conferimento a discarica 1 <sup>a</sup> perizia (lavori e somministrazioni su fattura ai sensi dell'art. 186 del DPR n. 207/2010), imponibile	€ 6.072,00
13. I.V.A. 22% su conferimenti voce 12	€ 1.335,84
14. Oneri conferimento a discarica 2 <sup>a</sup> perizia (lavorie somministrazioni su fattura ai sensi dell'art. 186 del DPR n. 207/2010), imponibile	€ 5.230,00
15. I.V.A. 22% su conferimenti voce 14	€ 1.150,60

**233**

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 102.517,29 € 102.517,29

**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO** € **336.809,08**

(\*) Liquidati importi per complessivi € 4.304,24 con Det. n. 955/2013 e n. 2682/2013;

(\*\*) Importo liquidato con Det. n. 1859/2013;

3) di dare atto:

- che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
- di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è il geom. Mario Salsano;

4) di dare atto che la spesa complessiva di progetto risulta inferiore alla spesa approvata con Determina n. 1519 del 05.09.13 mentre l'importo contrattuale viene a rideterminarsi in complessivi € 285.835,98, di cui € 234.291,79 per lavori ed € 51.544,19 per iva 22%, maggiore di euro 126.886,23 rispetto all'importo di contratto (comprensivo della 1<sup>a</sup> var. suppletiva), di cui € 104.005,11 per lavori ed € 22.881,12 per iva 22%;

- 5) di riservarsi con successivo atto, previa determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000, l'affidamento dei lavori in economia previsti in progetto per l'importo complessivo di € 10.985,23, di cui € 9.004,29 per lavori ed € 1.980,94 per iva al 22%;
- 6) di confermare, ai sensi art. 183 del d.lgs n. 267/2000, gli impegni scaturenti dalla perizia di variante e suppletiva n. 2, giusta determina n. 940 del 10.07.2015, come segue:
- € **126.886,23** per lavori atto aggiuntivo A.T.I. "Laser Lab S.r.l. – Sonedile S.r.l.", di cui € 104.005,11 per imponibile ed € 22.881,12 per IVA 22% , **con impegno di € 101.680,44** all'int. 02090101, "Bonifica Siti Comunali" **sul capitolo 22300 – imp. n. 97/4527/12** - bil. 2015, **ed € 25.205,79 sul capitolo - cap. 22300 – imp. n. 96/3931/15** – red. bil. 2016 (cod. Siope 1306), gestione residui;
  - € **6.380,60** per oneri conferimenti in discarica 2^ Variante ad A.T.I. "Laser Lab S.r.l. – Sonedile S.r.l.", di cui € 5230,00 per imponibile ed € 1150,00 per IVA 22%, **con impegno** all'int. 02090101, "Bonifica Siti Comunali" **sul capitolo 22300 – 96/3931/15** - red. bil. 2016 (cod. Siope 1306), gestione residui;
  - € **664,34** per differenza IVA sulla somma residua del contratto principale assunto con l'A.T.I. "Laser Lab S.r.l. – Sonedile S.r.l.", **con impegno** all'int. 02090101, "Bonifica Siti Comunali" **sul capitolo 22300 – 96/3931/15** - red. bil. 2016 (cod. Siope 1306), gestione residui;
  - € **10.985,23** per lavori in economia, di cui € 9.004,29 per imponibile ed € 1.980,94 per IVA 22%, **con impegno** all'int. 02090101, "Bonifica Siti Comunali" **sul capitolo 22300 – imp. n. 96/3931/15** - red. bil. 2016 (cod. Siope 1306), gestione residui;
  - € **11.243,60** per oneri professionali, spettante all'R.T.P. "S.A. S.n.c. di Tornatore S. & C. - Ing. G. Longo ", **con impegno** all'int. 02090101, "Bonifica Siti Comunali" **sul capitolo 22300 – imp. n. 96/3931/15** - red. bil. 2016 (cod. Siope 1306), gestione residui (la residua somma spettante allo stesso titolo di € 4.264,89 è già stata impegnata sul capitolo 16920/1 – imp. 2008/6959/2, titolo 1, cod. 01.09.04.05, codice Siope 1583);

233

- 7) di imputare la spesa complessiva di € 145.174,77 in relazione alla scadenza del pagamento come segue, dando atto di aver accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009, il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e coi vincoli di finanza pubblica:

Esercizio	PdC finanziato	Cap./art.	Importo	Competenza economica	Num.	Scadenza pagamento
2016		22300	126.886,23			2016
2016		22300	6.380,60			2016
2016		22300	664,34			2016
2016		22300	11.243,60			2016

- 8) di stipulare con i tecnici incaricati il relativo contratto aggiuntivo al disciplinare d'appalto mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, secondo lo schema predisposto e sottoscritto dal R.T.P. "S.A. di Tornatore S. & C. s.n.c. – dott. Ing. Gianluca Longo";
- 9) di stipulare con la ditta Laser Lab S.r.l., in qualità di capogruppo ATI aggiudicataria "Laser Lab S.r.l. – Sonedile S.r.l." il relativo contratto aggiuntivo che sarà ricevuto in forma pubblico-amministrativa dal Segretario Generale, secondo lo schema approvato agli atti, ed a cui interverrà, in nome e per conto del Comune di Chieti, il Dirigente del VII Settore;
- 10) di inviare, ad esecutività della presente determina, tutti gli atti propedeutici e conseguenti all'Ufficio Contratti per la redazione e la stipula del contratto aggiuntivo con A.T.I. "Laser Lab S.r.l. – Sonedile S.r.l.";
- 11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui




parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;

233


- 12) di notificare, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs n. 267/2000, alla ditta appaltatrice e al raggruppamento di professionisti incaricati la presente determinazione ad avvenuta esecutività;
- 13) di disporre altresì la pubblicizzazione del presente provvedimento e i dati indicati nell'art. 23 del d.lgs n. 33 del 14.03.13 (decreto trasparenza) in aggiornamento dell'elenco pubblicato ai sensi della L. n. 134/12, alla sezione "trasparenza, valutazione e merito", raggiungibile al link predisposto nella home page del sito internet di questo Comune [www.comune.chieti.gov.it](http://www.comune.chieti.gov.it);
- 14) di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo delle determinazioni del V Settore e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per il visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Pescara (art. 2, lett. b, n. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c.1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Funzionario Resp.le del Procedimento  
(Geom. Mario Salsano)



Il Dirigente del V Settore  
(Ing. Paolo Intorbida)



SEGRETERIA GENERALE  
REGISTRO DETERMINAZIONI  
N. 233 del 15-3-2016

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Ramo Piromalli

COMUNE DI CHIETI  
IV SETTORE - GESTIONE RISORSE  
FINANZIARIE

Visto per la regolarità contabile e  
attestazione di copertura finanziaria  
ai sensi dell'art. 147 bis c.  
1, 2° periodo D.Lgs. 267/2000

Chieti, li 15/3/2016

Il Dirigente del IV Settore  
Gestione Risorse Finanziarie  
Ing. Paolo Intorbida

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi: dal 15 al 30 marzo 2016.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 15 marzo 2016



Il Responsabile

d.s.s. Annamaria Mancini